



DBX CLINAC GÜNLÜK TESTLER

	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma
GÜVENLİK TESTLERİ					
Beam on-off (çalışıyor/çalışmıyor)					
Kapı Klidi (çalışıyor/çalışmıyor)					
TV interkom (çalışıyor/çalışmıyor)					
MEKANİK TESTLER					
Alan kontrolü (± 2 mm)					
Lazer kontrolü (± 2 mm)					
DOZ KONTROLÜ SSD=95cm, d=5 cm, alan 10x10 PTW1005 elektrometre, PTW30002#305 iyon odası Okuma 786..802..812					
TARİH					
KONTROLÜ YAPAN TEKNİSYEN					
KONTROLÜ YAPAN FİZİKÇİ					