

# VARIAN TRILOGY (RAPIDARC) LİNEER HIZLANDIRICI CİHAZI GÜNLÜK TESTLERİ

	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma
<b><i>GÜVENLİK TESTLERİ</i></b>					
Beam on-off (çalışıyor/çalışmıyor)					
Kapı Klidi (çalışıyor/çalışmıyor)					
TV interkom (çalışıyor/çalışmıyor)					
OBI Uyarı ışık , oda / kapı / konsol					
OBI uyarı ses					
OBI El kum. fren					
OBI Çarpma, kilit KVS / KVD					
OBI ile lineer ak. çarpım					
OBI ısıtma					
<b><i>MEKANİK TESTLER</i></b>					
Alan kontrolü (± 2 mm)					
Lazer kontrolü (± 2 mm)					
OBI izosentr kontrolü (± 1,5 mm)					
<b><i>DOZİMETRİK KONTROLLER</i></b>					
PTW Unidos Webline elektrometre, 30010#826 iyon odası <b>SSD=95cm, d=5 cm, alan 10x10 (6MV)</b> <b>SSD=90 cm, d=10 cm (15MV)</b> <b>Okuma(980-1020 cGy)</b>  PTW Unidos Elektrometre, Roos İyon Odası, SSD=100, 15x15 kon <b>6 MeV için: 1050-1093; d=13mm</b> <b>9MeV için: 1066-1110; d=20mm</b> <b>12 MeV için: 1078-1121; d=28mm</b>					
<b><i>TARİH</i></b>					
<b><i>KONTROLÜ YAPAN TEKNİSYEN</i></b>					
<b><i>KONTROLÜ YAPAN FİZİKÇİ</i></b>					